

REFERENZ

Kaiserburg Nürnger

Mauerabschnitt Himmelsstallung
2018-2019

Die Himmelsstallung ist ein nach 1945 3erneueter Fachwerkbau auf einem Sandsteinquadersockel und bildet das Untergeschoss der Stallungsgebäude.

Der Fassadenabschnitt befindet sich auf dem nur über einer Steinreppe über dem Parkplatz „Am Ölberg“ zugänglich Gartenplateau. Zu bearbeitende Bereiche befinden sich an einem Gebäudeabschnitt der Vorburg der Nürnberger Kaiserburg oberhalb der südlichen Stützmauern „Am Ölberg“.

Maßnahmen

- Untersuchungen baubegleitend
- Mikropartikelreinigung
- Salzminderung
- Festigung
- Sicherung Risse und Schalen
- Fugensanierung
- Ergänzung, Altermgänzung
- Entfernen von Kleinteilen
- Neuteile / Verblender / Vierungen

Ort

Nürnberg

Datierung

15./16. Jahrhundert

Auftraggeber

Staatliches Bauamt Nürnberg-Erlangen

Fachbauleitung

ProDenkmal GmbH

Denkmalpflegerische Betreuung

Stadt Nürnberg, Untere
Denkmalschutzbehörde

Bearbeitungszeitraum

2018-2019

Material

Burgsandstein, Sandsteine, Ziegel



zu bearbeitende Mauerabschnitt, die
Himmelsstallung an der Kaiserburg;
VORZUSTAND



Efeubewuchs am Quadermauerwerk im
unteren Bereich; VORZUSTAND



Defekte Fugen sowie Ausblühung
bauschädlicher Salze; VORZUSTAND



Wurzelnde Pflanzen in den Fugen;
VORZUSTAND



Wurzelnde Pflanzen wurden aus den
Fugen entfernt, Fugen durch angepassten
Fugenmörtel verschossen;
NACHZUSTAND



Defekte Fugen, Schalen und schwarze
Krusten am Mauerwerk; VORZUSTAND



Defekte Fugen wurden entfernt und durch Fugenmörtel ausgetauscht, Fehlstellen ergänzt, Schalen gesichert oder entfernt und schwarze Krusten reduziert; NACHZUSTAND



Defekte Ziegelauswicklungen, vermutlich durch verschließen von Balkenlöchern entstanden; VORZUSTAND



Defekte Ziegelauswicklungen wurden neu verfügt, partiell wurden defekte Ziegel ausgetauscht, Fugen abschließend mit angepasstem Fugenmörtel verschlossen; NACHZUSTAND



Die Mauerkrone wurde restauriert, neu
verfugt und zur Gewährleistung des
Wasserablaufes durch Mörtelkeil verputzt;
ZWISCHENZUSTAND



Große Zwischenräume wurden mit Ziegel ausgewickelt, die Mauerkrone schräg zulaufend verputzt; ZWISCHENZUSTAND



Kaiserburg Südmauer Himmelsstallung nach der Maßnahme.

