

REFERENZ

Kreuzweg auf dem Friedhof

Kreuzwegstationen I - VI und XI - XII
2016-2016

Ziel und Umfang der Maßnahmen wurde durch die bereits bei einer vorangegangenen Restaurierungsmaßnahme der Kreuzwegstationen VII–X und XIII–XIV (Musterstation IX) vorgegeben.
Die unzureichend gegründeten Stationen I II III IV und VI wurden abgebaut und auf neuen Fundamenten wieder aufgestellt, um eine dauerhafte Standsicherheit zu gewährleisten.

Maßnahmen

- Neuversetzen der Stationen I-IV und VI
- Reinigung der Stationen I-VI, XI und XII
- Festigung der Stationen I-VI, XI und XII
- Sicherung von Rissen und Schalen der Stationen I-VI, XI und XII
- Ergänzungen, Altergänzungen der Stationen I-VI, XI und XII
- Fugensanierung der Stationen I-VI, XI und XII
- Fassung Monochrom, Retusche der Stationen I-VI, XI und XII
- Farbige Auslegung der Schrift der Stationen I-VI, XI und XII



Das Relief der Kreuzwegstation I vor der Restaurierung und Konservierung.



Das Relief der Station I nach Abschluss der Maßnahme.



Die Station XII vor der Bearbeitung.



Die Kreuzwegstation XII nach der Konservierung und Restaurierung.

